

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z REMONTEM ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W STRYJEWIE GM. BISKUPIEC

Adres obiektu i numer ewidencyjny działki – *działka nr: 76/4 obręb Stryjowo*

Dane Inwestora – *Biskupiński Dom Kultury*

Adres Inwestora – *11-300 Biskupiec, ul. Matejki 8*

Dane projektanta sporządzającego niniejszą informację – *Andrzej Krajewski*

Adres projektanta – *Stryjowo 70 11-300 Biskupiec tel. 601 830 657*

Data sporządzenia – luty 2010r.

1. Podstawa opracowania:

- Inwentaryzacja budowlana budynku Świetlicy Wiejskiej w Stryjewie.
- Projekt budowlany wielobranżowy Remontu Świetlicy Wiejskiej w Stryjewie.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 12 z 10 lipca 2003r, poz. 1126).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r.)
- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 28.03.1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. nr 13, poz. 93).
- Rozporządzenie Ministra Płac i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.
- Rozporządzenie Ministra Płac i Polityki Społecznej z dn. 08.02.1994r. w sprawie obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm i norm branżowych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 37 poz. 138).

2. Zakres i kolejność realizacji robót dla całego zamierzenia budowlanego

Roboty związane z urządzeniem zaplecza i placu budowy:

W tym zakresie: oświetlenie oznakowanie placu budowy, zorganizowanie pomieszczeń higieniczno sanitarnych oraz socjalnych dla pracowników, rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, p. poż. i pierwszej pomocy, urządzenie miejsca składowania materiałów budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikających z przepisów odrębnych – strefy magazynowania i składowania materiałów, wyrobów, preparatów oraz substancji niebezpiecznych, zorganizowanie miejsca pracy sprzętu zmechanizowanego pomocniczego.

Roboty budowlano montażowe:

W tym zakresie:

- Rozebranie ścianek działowych w świetlicy i w kotłowni;
- Rozebranie posadzki z płytek w sali głównej oraz wszystkich warstw posadzki na zapleczu i w sanitariatach;
- Odbicie tynków na zapleczu i w sanitariatach;
- Wykonanie podłogi pod posadzkę na zapleczu i w sanitariatach;
- Wykonanie ścianek działowych;
- Częściowa wymiana instalacji elektrycznej oraz przeniesienie tablicy głównej z wymianą wyposażenia;
- Wykonanie nowych tynków na zapleczu, w sanitariatach i w kotłowni;
- Demontaż starej i wykonanie nowych instalacji wody, kanalizacji i centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotła C.O.
- Wykonanie nowego komina wentylacyjno - spalinowego w kotłowni;
- Ułożenie płytek na ścianach i podłogach;
- Wymiana stolarki drzwiowej;
- Wymiana dwóch okien;
- Malowanie ścian i sufitów;
- Wymiana pokrycia dachu z płyt azbestowo – cementowych na blachodachówkę z wymianą łączenia;
- Wymiana rynien, rur spustowych oraz obróbek blacharskich;
- Impregnacja konstrukcji dachu;
- Docieplenie stropu nad parterem;
- Przemurowanie kominów ponad dachem z dostosowaniem ich wysokości do obowiązujących przepisów;
- Rozebranie opasek i odkopanie ścian fundamentowych;
- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian fundamentowych;
- Docieplenie ścian zewnętrznych, ościeży i ścian fundamentowych;
- Wykonanie nowych opasek wokół budynku;

- Wykonanie nowej instalacji odgromowej.

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i pod nadzorem osoby uprawnionej.

3. Wykaz istniejących na działce obiektów budowlanych

- nie występują.

4. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- w budynku świetlicy zlokalizowany jest sklep spożywczy. W trakcie robót zewnętrznych oraz dekarских należy zabezpieczyć teren wokół budynku przed dostępem osób postronnych.

5. Zagrożenia w czasie wykonywania robót budowlanych:

- roboty ziemne – przysypanie ziemią podczas obsunięcia skarpy
- roboty budowlano montażowe – możliwość upadku z wysokości, niebezpieczeństwo zrzucenia narzędzi, materiałów i sprzętu, zabezpieczenia dróg komunikacyjnych;
- roboty ciesielskie – możliwość upadku (prace na wysokości), niebezpieczeństwo zrzucenia narzędzi, materiałów i sprzętu, prace ze środkami chemicznymi (impregnaty);
- roboty przy instalacjach elektrycznych – możliwość porażenia prądem.

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników, wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

- roboty budowlane powinny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane.
- przed przystąpieniem do robót ziemnych i budowlano – montażowych należy przeprowadzić wstępne szkolenie dla pracowników zgodnie z R.M.I. z dnia 06.02.2003r. przed przystąpieniem do każdej nowo wykonywanej pracy, okresowe szkolenie pracowników raz na dwa, trzy miesiące, przeprowadzać szkolenie wstępne przed dopuszczeniem pracownika do pracy na danej budowie.

- przed dopuszczeniem pracowników do robót należy ich zaopatrzyć w odzież ochronną i roboczą oraz sprzęt ochrony osobistej, zgodnie z obowiązującymi przepisami (kaski, rękawice), z uwzględnieniem mogących wystąpić niebezpieczeństw: urazów mechanicznych, porażenia prądem, oparzenia, upadku z wysokości lub innych szkodliwych czynników i zagrożeń związanych z wykonywaną pracą. Należy stosować przewidziane przy robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne (n.p. osłony). Urządzenia powinny być sprawne i posiadać aktualne atesty.
- w czasie trwania robót codziennie przeprowadzać dla zatrudnionych na budowie osób instruktaż stanowiskowy, w czasie którego należy omówić sposób prowadzenia robót, występujące i mogące wystąpić zagrożenia oraz sposoby zabezpieczeń.
- należy zapewnić pracownikom stały dostępno telefonu alarmowego, wykazu numerów telefonów i adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej, policji, a także apteczki pierwszej pomocy oraz środków i urządzeń przeciwpożarowych.
- na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze (gaśnice proszkowe, węże gaśnicze, koce gaśnicze, hydranty).
- należy wykonać i oznakować drogi umożliwiające ewakuację, komunikację i dojazd dla wozu straży pożarnej lub karetki pogotowia. Tych dróg i wjazdów nie wolno zastawiać, a tym bardziej wykorzystywać do składowania materiałów. Muszą być w każdej chwili przejezdne.

Luty 2010r.

Sporządził: