

Karta dokumentacyjna otworu nr 1

Data wykonania: 11-07-22

Temat: BISKUPIEC - ul. 1 Maja - przebudowa

Rzedna: 150,04

X:

Y:

Sporządził(a):

mgr P.Oprzyński

Sprawdził(a):**Adres:**

Proba	Poziom wody	Głębokość (m)	Miaższność	Profil litolog.	Opis gruntu	Wilgotność	Waleczki	IL(n) gr.spoiste	ID(n) gr.sypkie	Sonda dynamiczna SD10
			0,1		nN[piasek drobny humusowy],					
			0,2		nN[piasek średni],					
			0,1		nN[gruz ceglany],					
			0,1		nN[żwir gliniasty],			0,40		
			0,1		nN[gruz cegl. z dom. żwiru glin.],					
		1	0,4		nN[pospółka gliniasta],			0,60		
			0,2		nN[pospółka/posółka gliniasta],					
			0,1		nN[glina humusowa z dom. gruzu cegl.],			0,25		
			0,4		nN[glina piaszcz. z dom. żwiru i gruzu cegl.],			0,50		
		2	0,3		Glina,			0,40		
			0,4		Żwir gliniasty,			0,60		
			0,4		Piasek średni z domieszką żwiru, śr.zag.,	nw				
			0,2		Piasek z domieszką żwiru, śr.zag.,	nw				
		3	0,1		Glina pylasta,	nw		0,10		

Głębokość: 3,1