

ORANGE Polska
Dostarczanie i Serwis Usług
Ewidencja i Standardy Infrastruktury
ul. Pieniężnego 21A, 10-004 Olsztyn
tel.: 0 89 525 20 59
www.hunt-tp.pl

ODPIS

Uwagi do Protokołu Narady Koordynacyjnej

Nr 276.2016 z dnia 19.04.2016

1. Odległości projektowanych sieci uzbrojenia terenu od istniejącej infrastruktury ORANGE Polska zachować zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

2. W przypadku konieczności zaprojektować na skrzyżowaniach i zbliżeniach zabezpieczenie istniejącej infrastruktury ORANGE Polska zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. Projekt zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej powinien zostać opracowany przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej.

3. Na 14 dni przed rozpoczęciem budowy powiadomić bezwzględnie (pisemnie) ORANGE Polska, Dostarczanie i Serwis Usług, Ewidencja i Standardy Infrastruktury w Olsztynie ul. Pieniężnego 21A (adres do korespondencji: 10 – 004 Olsztyn, ul. Pieniężnego 21A).

4. Prace prowadzić pod płatnym nadzorem pracownika ORANGE Polska. Szczegóły dotyczące prowadzenia nadzorów i odbiorów końcowych oraz cennik tych usług można znaleźć na www.orange.pl/wniosek/komadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgłoszenia jest naruszeniem własności ORANGE POLSKA S.A. i będzie zgłaszane organom ścigania.

J. Zieliński
podpis na oryginalne
z dnia 26.04.2016

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
»PROXIMA« Sp. z o.o.
64-800 CHODZIEŻ, ul. Miłomska 3
tel. 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 0/502 666 185
NIP 764-010-42-84

z up. STAROSTY OLSZTYŃSKIEGO
Emilia Kogut
Inspektor w Wydziale Geodezji

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. M.Kaspzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddział w Gdańsku
Rejon Dystrybucji Gazu w Olsztynie
ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn
tel. 89 538 30 44 faks 895383134
NIP 5252496411
KRS 0000374001 REGON 142739519

ODPIS

Uwagi do Protokołu Naraady Koordynacyjnej Nr 276 .2016 z dnia 19.04.2016

Uzgodniono zgodnie z załączonymi uwagami

1. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie w Rejonie Dystrybucji Gazu, na min. 7 dni przed ich rozpoczęciem.
2. W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowaną sieć gazową lub uszkodzenia sieci gazowej należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Rejon Dystrybucji Gazu.
3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostaną usunięte na koszt Inwestora i Wykonawcy.
4. W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne należy wykonywać ręcznie.
5. Należy zachować przykrycie gazociągu 0,8 m -1,2m.
6. Należy zachować wszystkie wymagane odległości od istniejącej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Rejon Dystrybucji Gazu w Olsztynie
Tomasz Antoniuk
podpis w oryginale

z up. STAROSTY OLSZTYŃSKIEGO
Emilia Rogińska
Inspektor w Wydziale Geodezji

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
»PROXIMA« Sp. z o.o.
64-800 CHODZIEŻ, ul. Miłyńska 3
tel. 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 0/502 666 185
NIP 764-010-42-84

Do Gmina Biskupiec
Al. Niepodległości 2
11-300 Biskupiec

Zgodność ksera z oryginałem

Szczytno, 21.04.2016 r.

stwierdzam
Gmina Biskupiec

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
»PROXIMA« Sp. z o.o.
64-800 CHODZIEŻ, ul. Mińska 3
tel. 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 0/502 666 185
NIP 764-010-42-84

Znak EOP-65MMMD-000069-2016

Dot. Uzgodnienia projektu zagospodarowania.
Chodzi, dnia 16.05.2016
Obiekt: Przebudowa ulic: Lazurowej i Jana Liszewskiego wraz z infrastrukturą techniczną w Biskupcu

Uzgodnienie

ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie Rejon Dystryktu w Szczytnie potwierdza występowanie linii elektroenergetycznych kablowych SN i nN oraz napowietrznych nN na mapie i uzgadnia w/w projekt z następującymi uwagami:

- 1.1 Termin rozpoczęcia robót z 7-dniowym wyprzedzeniem zgłosić do Energa-Operator S.A. Rejon Dystryktu w Szczytnie
- 1.2 Prace ziemne przy skrzyżowaniach i zblizeniach z kablami prowadzić ręcznie. Szczegółowe przebiegi tras urządzeń elektroenergetycznych należy ustalić na podstawie przekopów kontrolnych. Miejsca skrzyżowań i zblizen do istniejącego kabla zabezpieczyć zgodnie z normą NSEP E-004. Na nieosłonięte odcinki kabli SN i nN, krzyżujące się z nawierzchnią, jezdní oraz projektowaną infrastrukturą techniczną należy osłonić rurami typ APS arcot.
- W przypadku zmian rzędnych wysokosciowych terenu objętego uzgadnianym planem zagospodarowania, krzyżujące linie kablowe należy doprowadzić do ułożenia na głębokość zgodnej z normą NSEP E-004 w oparciu o wniosek o usunięcie kolizji. Miejsca skrzyżowań zgłosić przed zasypaniem do RD w Szczytnie ul. Polna 28, Dział Eksploatacji - tel. 89 6121641, 89 6121644. Przebudowę wykonać kosztem i staraniem inwestora.
- 1.3 Prace w pobliżu czynnych napowietrznych urządzeń elektroenergetycznych nN wykonywać:
- zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),
- zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),
- Skrzyżowanie i zblizenie projektowanego obiektu z liniami napowietrznymi rozwiązać zgodnie z PN-E-05100-1, 1998r. NSEP-E-003.
- 1.4 Przy wykonywaniu robót napotkane urządzenia elektroenergetyczne traktować jako czynne (pod napięciem - mogące grozić porażeniem) i zachować warunki bezpieczeństwa.
- 1.5 Koszty naprawy i poniesione straty, jak również utraczone korzyści przez Rejon Dystryktu w Szczytnie, w efekcie uszkodzeń urządzeń elektroenergetycznych podczas wykonawstwa robót pokrywa wykonawca.
- 1.6 Inne ustalenia:
- Sprawdzić odległości przewodów linii i przyłączy napowietrznych nN do nawierzchni jezdní po przebudowie na zgodność z wymogami norm: PN-E-05100-1, 1998r. i NSEP-E-003.

Uzgodnienie ważne jest 3 lata, integralną częścią uzgodnienia jest załącznik graficzny.

Z poważaniem

Kierownik
Działu Zarządzania Eksploatacją
Krzysztof Wódkiewicz

Uzgodnienie wykonat:
Krzysztof Wódkiewicz
(89) 6121640
E-mail: krzysztof.wodkiewicz@energa.pl



Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000033455
nr konta: 19 1240 5598 1111 0000 5024 3792
Kapitał zakładowy/wpłacony 1 356 110 400 zł

ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn
operator.olsztyn@energa.pl
energa-operator.pl
Regon 190276904-00068
NIP 583-000-11-90
T +48 89 612 15 00