

Wysłane do PWiK Biskupiec 26.05.2010:

Panie Dyrektorze, w nawiązaniu do rozmowy telefonicznej przesyłam podstawowe rysunki do projektu odwodnienia ul. Świerczewskiego w Biskupcu za pomocą komór drenażowych z prośbą o przejrzanie i ewentualne uwagi. Ilość komór pokazana na planach sytuacyjnych odpowiada założeniu dla spływu opadu $Q=130$ l/sek/ha. Opis techniczny, obliczenia i profile są w trakcie opracowania.

Pozdrawiam, projektant Stanisław Wrzosek.

Odpowiedź PWiK 27.05.2010:

W odpowiedzi na Pańskie zapytanie PWiK Sp. z o.o. w Biskupcu informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za montaż komór drenażowych, na co wyraziła zgodę Gmina Biskupiec.

Z pozdrowieniami
Marek Świątek

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

mgr inż. Stanisław Wrzosek
uprawniony projektant, kierownik budowy
w zakresie sieci wodociągowo-kanalizacyjnych
Nr 1473/EL/89 z dnia 31.10.1989r.



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
11-300 Biskupiec ul. Chrobrego 26
Tel./fax 089 715 30 10
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000195950
NIP 739-010-23-37
Kapitał zakładowy i wpłacony 580.000,00 zł

URZĄD MIEJSKI W BISKUPCU WPŁYNĘŁO	
Dnia	18 STY. 2010
Ilość zał.	Nr spr.
L. dz.	Podpis

793 Konrad

281
18 STY. 2010
14

Biskupiec 2010-01-15

Urząd Miejski
ul. Niepodległości 2
11-300 Biskupiec

P. Chudzik
1801 10

W związku z planowanym remontem nawierzchni drogi w ciągu ulicy Świerczewskiego Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Biskupcu informuje, że w ramach dokumentacji projektowej w/w ulic należy :

1. Informujemy , że w ulica Świerczewskiego i ulica Aleja Broni nie posiada sieci kanalizacji deszczowej. W związku z powyższym projektowaną kanalizację deszczową można włączyć do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej Ø 300mm, która jest położona w ulicy Ludowej lub do istniejących rowów melioracyjnych.
2. Nasze przedsiębiorstwo nie wyraża zgody na włączanie wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej.
3. Gotowy projekt należy uzgodnić w biurze naszej spółki, jeden egzemplarz projektu pozostaje w naszym przedsiębiorstwie.
4. Przed przystąpieniem do prac związanych z budową sieci-przylączy wod-kan powiadomić do PWiK Sp. z o.o. w Biskupcu o terminie rozpoczęcia robót .
5. Całość prac projektowych zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.

MISTRE SIECI
I STACJI WODOKANALIZACYJNYCH
Wiesław Odzioba